

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات
الأعمال :- أعمال الأسقف المستعارة

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة سلمى محمد الدوسري
رقم المستخلص : (9)
التاريخ : 12 / 22 / 2020 م

ملاحظات	الإجمالي	نسبة الصرف	القيمة الإجمالية	الكمية المنفذة			الفئة	الوحدة	بيان الأعمال	م
				الإجمالي	الحاليه	السابقة				
									المدرسة الثانوى	1
	30,387.50	85%	35,750	550	0	550	65	2م	الدور الأرضي	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الأول	
	30,829.50	85%	36,270	558	0	558	65	2م	الدور الثاني	
	6,664.00	85%	7,840	112	0	112	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة المتوسط	2
	23,923.25	85%	28,145	433	0	433	65	2م	الدور الأرضي	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الأول	
	31,492.50	85%	37,050	570	0	570	65	2م	الدور الثاني	
	6,664.00	85%	7,840	112	0	112	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة التحفيظ	3
	29,835.00	85%	35,100	540	0	540	65	2م	الدور الأرضي	
	30,940.00	85%	36,400	560	0	560	65	2م	الدور الأول	
	30,940.00	85%	36,400	560	0	560	65	2م	الدور الثاني	
	6,664.00	85%	7,840	112	112	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
									المدرسة الابتدائي	4
	24,310.00	85%	28,600	440	0	440	65	2م	الدور الأرضي	
	30,940.00	85%	36,400	560	0	560	65	2م	الدور الأول	
	30,940.00	85%	36,400	560	0	560	65	2م	الدور الثاني	
	0.00	40%	0	0	0	0	70	2م	بلاطات الحمامات	
	377,514.75								الإجمالي	

يعتمد مدير الشركة :-

م / صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية
م / فكري حامد

مدير المشروع
م / محمد اسامة

مجمع
شركة بناء الجزيرة للمقاولات
مشروع مجمع النويمة التعليمي
وادي الدواسر

رقم	الأسقف المستعارة للمدرسة التحفيظ (بلاطات معدنية لدورات المياه 60*60 سم)							البند
	ملاحظات	الكميات		مقاسات				
		خصم	إضافة	ارتفاع	عرض	طول	العدد	الوحدة
								الدور الأرضي
		9.6			9.6	1	2م	AREA 1
		5			5	1	2م	AREA 2
		3.5			3.5	1	2م	AREA 3
		3			3	1	2م	AREA 4
		17			17	1	2م	AREA 5
	0.00	38.10	الإجمالي					
38.10	إجمالي الدور الأرضي							
								الدور الأول
		9.6			9.6	1	2م	AREA 1
		5			5	1	2م	AREA 2
		3.5			3.5	1	2م	AREA 3
		3			3	1	2م	AREA 4
		16			16	1	2م	AREA 5
	0.00	37.10	الإجمالي					
37.10	إجمالي الدور الأول							
								الدور الثاني
		9.6			9.6	1	2م	AREA 1
		5			5	1	2م	AREA 2
		3.5			3.5	1	2م	AREA 3
		3			3	1	2م	AREA 4
		16			16	1	2م	AREA 5
	0.00	37.10	الإجمالي					
37.10	إجمالي الدور الثاني							
112.30	الإجمالي التراكمي للمدرسة							

١٢٣٤٥
٣٤٥